



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**DPA - DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE PROJETOS ACADÊMICOS**

**RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 1849 - DPA/DFPA (11.07.02.03)**

| DADOS DA FISCALIZAÇÃO                     |               |                                                                                                                                       |              |
|-------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Tipo da ação de controle                  |               | ( 7ª ) Parciais ( ) Final ( ) Única Final                                                                                             |              |
| Período de abrangência                    |               | 01/01/2026 a 30/06/2026                                                                                                               |              |
| Nome do fiscal                            |               | Gilmar dos Santos Lima                                                                                                                |              |
| DADOS DO PROJETO/CONTRATO                 |               |                                                                                                                                       |              |
| Título do Projeto                         |               | Desenvolvimento institucional para suporte à infraestrutura de laboratórios e acessibilidade na Escola Multicampi de Ciências Médicas |              |
| Objeto                                    |               | Fortalecimento da infraestrutura da Escola Multicampi de Ciências Médicas                                                             |              |
| Natureza do Projeto                       |               | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - OBRAS LABORATORIAIS                                                                                   |              |
| Coordenador(a)                            |               | GEORGE DANTAS DE AZEVEDO                                                                                                              |              |
| Número do Contrato/FUNPEC                 |               | 9789.21.1422                                                                                                                          |              |
| Valor (R\$)                               |               | 1.000.000,00 (UFRN)                                                                                                                   |              |
| Vigência                                  |               | 30/12/2022 a 29/12/2027                                                                                                               |              |
| Unidade de Origem/Aprovação               |               | CONSAD (RESOLUÇÃO Nº 047/2022)                                                                                                        |              |
| Código do projeto/FUNPEC                  |               | 1302022                                                                                                                               |              |
| Processo/Prestação de Contas              |               | 23077.110313/2025-43                                                                                                                  |              |
| HISTÓRICO                                 |               |                                                                                                                                       |              |
| Instrumento/Processo                      | Alteração     | Vigência                                                                                                                              | Valor (R\$)  |
| Contrato Original<br>23077.133432/2022-21 | ---           | 30/12/2022 a 29/12/2025                                                                                                               | 1.000.000,00 |
| 1º Termo Aditivo<br>23077.129413/2025-43  | Prazo e metas | 30/12/2022 a 29/12/2027                                                                                                               | —            |

## I - INTRODUÇÃO

Os trabalhos de fiscalização foram realizados no exercício do dever desta instituição federal de ensino superior, representada pela Divisão de Fiscalização da Diretoria de Projetos Acadêmicos da Pró-Reitoria de Planejamento da UFRN, visando verificar a execução do projeto acadêmico, vinculado ao instrumento jurídico pactuado, por meio do acompanhamento do alcance das metas e resultados previstos no plano de trabalho do contrato, primando pela eficiência, eficácia e efetividade do projeto.

Dando cumprimento aos Art. 165 e 168 da Resolução nº 001/2022 - CONSEPE/CONSAD-UFRN, às portarias 003/2026 - PROPLAN-UFRN e 004/2024 - PROPLAN-UFRN, assim como, no que couber, aos itens 9.1, 9.2.7 e 9.2.17, do Acórdão 2731/2008 - TCU – Plenário, ao Art. 10 e 11 do Decreto 9.507/2018, este Relatório é preenchido pela coordenação do projeto, bem como, de forma auxiliar, pelo fiscal mediante análise documental auferida.

## II - CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Esta ação de monitoramento foi acionada pelo fiscal, tendo em conta o acompanhamento concomitante das metas e resultados desenvolvidos pelo projeto em tela e as subcláusulas 6.2, 6.3, 14.1 e 14.7 do contrato firmado entre a UFRN e a FUNPEC, cujo número está devidamente registrado na folha 1 (um) deste documento.

As principais fontes de informação documental deste Relatório de Fiscalização foram: os Sistemas SIG-UFRN, o processo de submissão e acompanhamento do projeto, sobretudo o contrato e o plano de trabalho, os documentos e respostas enviadas pela Coordenação do projeto, e o Portal da Transparência da FUNPEC.

Os detalhes orçamentários, financeiros e contábeis da execução dos recursos são apreciados pela Coordenadoria de Administração de Convênios da Pró-Reitoria de Administração (PROAD); e o monitoramento das metas e resultados do projeto é atribuição da PROPLAN, que observando o Art. 168 da Resolução nº 001/2022 - CONSEPE/CONSAD-UFRN, delimita o escopo deste relatório à verificação das comprovações enviadas pela coordenação com as METAS, presente no plano de trabalho, e os RESULTADOS dispostos na cláusula 8ª do mencionado contrato.

Destaque-se que estão observados o princípio da segregação de funções e o respeito aos encargos e limites de competência, estando identificados os agentes que atuam em todo o ciclo de gestão do projeto, incluído nesse ciclo a proposição, coordenação e homologação do projeto, a assinatura do instrumento jurídico, a execução e a prestação de contas.

## III - Roteiro de Acompanhamento - RECURSOS MATERIAIS DA UFRN

|                                                                                          |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 3.1 – Utilização de laboratórios da UFRN;                                                | ( X ) Sim ( ) Não |
| 3.2 – Utilização de salas de aula da UFRN;                                               | ( X ) Sim ( ) Não |
| 3.3 – Utilização de materiais de consumo adquiridos pela UFRN;                           | ( ) Sim ( X ) Não |
| 3.4 – Utilização da rede de TI da UFRN;                                                  | ( X ) Sim ( ) Não |
| 3.5 – Divulgação do nome da UFRN (em eventos/trabalhos acadêmicos; ou em outras mídias); | ( X ) Sim ( ) Não |

**Nota da Coordenação:** O projeto em questão faz uso significativo da infraestrutura institucional da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), em especial no âmbito da Escola Multicampi de Ciências Médicas (EMCM). São utilizadas salas de aula e laboratórios da UFRN para o desenvolvimento das atividades, bem como a rede de tecnologia da informação (TI) da instituição, essencial para suporte às ações acadêmicas e administrativas do projeto. Além disso, o nome da UFRN é devidamente divulgado em eventos, trabalhos acadêmicos e outras mídias relacionadas ao projeto, assegurando a devida visibilidade institucional.

#### IV - Roteiro de Acompanhamento - METAS

##### 4.1 – Quadro de metas

| EXECUÇÃO FÍSICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                         |                               |                         |                   |                  |                        |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------|------------------|------------------------|------------|
| Objetivos específicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Metas                                                                                                                                                                     | Unidade de Medida       | Quant. programa da no projeto | Quantidade executada    |                   |                  | Cronograma de entregas |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                         |                               | Períodos anteriores (a) | Período atual (b) | Acumula da (a+b) | Data inicial           | Data final |
| 1. Melhoria da infraestrutura existente através da modernização e manutenção de equipamentos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.1 Serviços de melhoria, modernização e manutenção de infraestrutura dos laboratórios e espaços destinados às ações acadêmicas                                           | Relatório anual         | 03                            | 02                      | 00                | 02               | 12/2022                | 12/2027    |
| <b>Nota da Coordenação:</b> Não houve demanda referente a esta meta no período considerado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           |                         |                               |                         |                   |                  |                        |            |
| 2. Melhoria da infraestrutura existente através da modernização e implantação de estruturas compartilhadas e sustentáveis, incentivando modelos multiusuários de apoio às ações acadêmicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.1 Elaboração de projetos de reformas e adequações de laboratórios e espaços acadêmicos relacionados                                                                     | Projetos arquitetônicos | 03                            | 02                      | 00                | 02               | 12/2022                | 12/2027    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.2 Serviços de implantação, melhoria, modernização e manutenção de infraestrutura dos laboratórios e espaços destinados às ações acadêmicas.                             | Relatório               | 03                            | 03                      | 01                | 04               | 12/2022                | 12/2027    |
| <b>Nota da Coordenação:</b> META 2.1: não houve demanda referente a esta meta no período considerado. META 2.2: foram realizadas ações destinadas à adequação e à modernização do mobiliário do Laboratório Morfofuncional e da Sala de Habilidades Clínicas da EMCM (empenhos 3092026 e 84022026). Foram realizados serviços nos armários existentes, com adequações de estrutura e substituição de itens avariados (portas e acabamentos). As medidas adotadas têm por finalidade melhorar a durabilidade, a segurança, a higienização, a funcionalidade e o acabamento do mobiliário, contribuindo para a adequada utilização do laboratório nas atividades acadêmicas.                                               |                                                                                                                                                                           |                         |                               |                         |                   |                  |                        |            |
| 3. Melhoria das condições de acessibilidade aos laboratórios e demais espaços destinados às ações acadêmicas do curso de Medicina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.1 Serviços de melhoria, modernização e manutenção das condições de acessibilidade aos laboratórios e demais espaços destinados às ações acadêmicas do curso de Medicina | Relatório               | 02                            | 01                      | 01                | 02               | 12/2022                | 12/2027    |
| <b>Nota da Coordenação:</b> META 3.1: foram realizadas várias ações e aquisições relacionadas à implantação e qualificação da sala multissensorial da Escola Multicampi de Ciências Médicas. Estas incluíram: (1) a contratação de serviços de adequação estrutural (empenho 97352026) com a finalidade de preparar a infraestrutura física para o funcionamento da sala multissensorial, especialmente quanto ao controle dos estímulos sonoros externos, à redução da reverberação, à adequação estética do ambiente e à disponibilidade de pontos elétricos necessários ao funcionamento dos equipamentos. e aquisição de mobiliários, equipamentos e recursos destinados à organização, ambientação e funcionalidade |                                                                                                                                                                           |                         |                               |                         |                   |                  |                        |            |

do espaço; e (2) aquisições contemplando, de forma integrada, mobiliários de acolhimento e apoio, recursos para organização e transporte de materiais, elementos para controle acústico e equipamentos voltados à produção e modulação de estímulos visuais, auditivos e táteis. Os itens foram selecionados com a finalidade de favorecer a criação de um ambiente acolhedor, flexível e inclusivo, adequado ao desenvolvimento de atividades acadêmicas, pedagógicas e de estimulação sensorial. Como produto da meta, foi elaborado Relatório de Aquisições para Implementação da Sala Multissensorial, reunindo a descrição geral dos bens e materiais adquiridos ou empenhados, suas finalidades, os respectivos documentos comprobatórios e a situação de entrega e instalação. Ao término do período fiscalizado, parte dos itens encontrava-se em fase de fornecimento, permanecendo para o período subsequente o acompanhamento das entregas, da instalação e da organização definitiva do ambiente.

|                                                                                                                                                                                                                                 |                                             |                         |    |    |    |    |         |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|----|----|----|----|---------|---------|
| 4. Dotar a EMCM de acervo mobiliário e de equipamentos adequados às exigências acadêmicas e pedagógicas, visando à qualificação e à funcionalidade dos espaços destinados ao ensino, pesquisa, extensão e gestão institucional. | 4.1 Aquisição de mobiliários e equipamentos | Relatório de aquisições | 03 | 01 | 01 | 02 | 08/2025 | 12/2027 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|----|----|----|----|---------|---------|

**Nota da Coordenação:** META 4.1: foi realizada nova etapa de aquisição de mobiliários e equipamentos destinados à qualificação dos espaços acadêmicos e de convivência da Escola Multicampi de Ciências Médicas. As aquisições contemplaram simuladores voltados ao desenvolvimento de habilidades clínicas, incluindo modelos para treinamento de paracentese, punção intraóssea pediátrica e realização de múltiplos procedimentos em simulador modular adulto. Esses equipamentos ampliam as possibilidades de treinamento prático, repetição de técnicas e desenvolvimento de competências em ambiente seguro, com aplicação nas atividades de graduação, residência médica e demais ações formativas da unidade. Também foram adquiridos bancos para uso em áreas externas da EMCM, contribuindo para a melhoria dos espaços de convivência, permanência e integração da comunidade acadêmica. Como produto da meta, foi elaborado relatório de aquisições contendo a relação dos mobiliários e equipamentos adquiridos, suas quantidades, valores, finalidades acadêmicas e institucionais, documentos comprobatórios e situação de entrega ou incorporação. As aquisições realizadas contribuem para a ampliação do acervo permanente da EMCM e para a melhoria da funcionalidade dos ambientes destinados ao ensino, à pesquisa, à extensão e à gestão institucional.

**Nota da Fiscalização:** A coordenação disponibilizou as comprovações relativas às quantidades informadas como executadas para o período. Todos os documentos estão armazenados na rede local da DFPA/PROPLAN.

## V - Roteiro de Acompanhamento - RESULTADOS ACADÊMICOS

5.1 – Quadro de resultados acadêmicos esperados (Cláusula 8ª do contrato UFRN/FUNPEC);

| INDICADORES                           | Quantidade programada no projeto | Quantidade Executada        |                      |                 |
|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------|
|                                       |                                  | (a) Nos períodos anteriores | (b) No período atual | Acumulada (a+b) |
| —                                     | —                                | —                           | —                    | —               |
| RESULTADOS ADICIONAIS (NÃO PREVISTOS) |                                  |                             |                      |                 |

|                                                                                                                                        |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Relatório de Fiscalização nº 1849 - Projeto/Contrato 9789.21.1422<br>7ª Fiscalizações – Período de abrangência 01/01/2026 a 30/06/2026 | PROPLAN/UFRN<br>Pág. 4 de 8 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|

|                                                                                                                   |   |   |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|
| —                                                                                                                 | — | — | — | — |
| <b>Nota da Fiscalização:</b> Em virtude da sua natureza, o projeto não apresenta resultados acadêmicos esperados. |   |   |   |   |

## VI – Roteiro de Acompanhamento – CONSIDERAÇÕES DA COORDENAÇÃO

6.1 – Considerações finais da coordenação do projeto quanto ao cumprimento das metas e resultados acadêmicos esperados (avanços, dificuldades e medidas tomadas);

No período de 01/01/2026 a 30/06/2026, o projeto apresentou avanços relevantes na qualificação da infraestrutura acadêmica da EMCM. Foram realizadas adequações no mobiliário do Laboratório Morfofuncional e da Sala de Habilidades Clínicas, além da implantação da sala multissensorial, com contratação de serviços de adequação física e aquisição de mobiliários, equipamentos e recursos sensoriais.

Também foram adquiridos simuladores para treinamento de paracentese, punção intraóssea pediátrica e múltiplas habilidades clínicas, bem como mobiliários para os espaços de convivência. Essas ações ampliam as condições de ensino prático, acessibilidade, inclusão e funcionalidade dos ambientes acadêmicos.

As principais dificuldades estiveram relacionadas aos prazos de aquisição, importação, entrega e instalação dos bens e serviços. A Coordenação manteve o acompanhamento dos processos e a organização da documentação comprobatória. De modo geral, a execução no período foi satisfatória, permanecendo para a etapa seguinte a conclusão das entregas, instalações e organização definitiva dos ambientes.

## VII - Roteiro de Acompanhamento - APONTAMENTOS E RECOMENDAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

7.1 – Apontamentos e recomendações da fiscalização após análises;

Ao fim desta 7ª ação de monitoramento, informamos que a coordenação foi diligente e organizada no envio das informações e documentos solicitados pelo fiscal. **RECOMENDAMOS** a manutenção desta prática.

Ademais, **RECOMENDAMOS** que todos os documentos comprobatórios que não possuem fé pública, sejam assinados eletronicamente pela coordenação do projeto, conforme dispõem a Lei nº 9.784/1999, art. 22, § 1º; a Lei nº 14.063/2020, art. 2º, inciso I; o Decreto nº 8.539/2015, art. 6º, combinado com o art. 18, inciso II; e o Decreto nº 10.543/2020, art. 4º, inciso II, alínea “f”, e § 3º. Tal prática visa conferir maior integridade, autenticidade e rastreabilidade às comprovações apresentadas.

## VIII - Roteiro de Acompanhamento - CONCLUSÃO

### 8.1 – Análise técnica;

Vistos e analisados as informações e os documentos descritos nas considerações iniciais deste Relatório de Fiscalização, sobretudo os enviados pela coordenação do projeto/contrato nº **9789.21.1422** (UFRN-FUNPEC), relacionados às METAS e aos RESULTADOS, escopo desta análise, conforme disposição presente no Art. 168 da Resolução nº 001/2022 - CONSEPE/CONSAD-UFRN<sup>1</sup>, verificamos que o projeto “**Desenvolvimento institucional para suporte à infraestrutura de laboratórios e acessibilidade na Escola Multicampi de Ciências Médicas**”, encontra-se com o seu objeto em desenvolvimento, ao término desta 7ª prestação de contas técnica parcial.

Natal/RN, 24 de julho de 2026

Este relatório é assinado eletronicamente pelo fiscal e pelo coordenador da fiscalização.

Ao assinar eletronicamente este documento a coordenação do projeto declara que são verídicas todas as informações prestadas, assumindo a inteira responsabilidade pelas mesmas.

Ao assinar eletronicamente este documento o Pró-Reitor de Planejamento ratifica o relatório e encaminha o mesmo ao Gabinete da reitoria para prosseguimento do processo de prestação de contas.

<sup>1</sup> Art. 168. Para efeito do art. 117 da Lei nº 14.133, de 2021 c/c art. 10 do Decreto nº 9.507, de 2018, e de modo a garantir a segregação de funções, em cada projeto acadêmico do tipo B, deverá existir um fiscal, com as seguintes atribuições:

I - assistir e subsidiar o coordenador do projeto no tocante a elaboração das metas e dos resultados a serem obtidos;

II - verificar o alcance das metas ou resultados previstos nos planos de trabalho dos instrumentos jurídicos dos projetos acadêmicos com base em relatório de avaliação de resultados conforme previstos nos artigos 42 e 86 (item 9.2.1.4 do Acórdão nº 2731/2008-TCU-Plenário e art. 8º, III, do Decreto nº 10.426, de 2020); e

III - apresentar relatório de fiscalização, atestando a regular execução do objeto contratual.

Parágrafo único. As providências que ultrapassarem as atribuições previstas nos incisos I a III do caput, inclusive aquelas relativas à avaliação acadêmica de metas e resultados, deverão ser encaminhadas à Pró-reitoria competente consoante art. 117, § 2º, da Lei nº 14.133, de 2021.



---

**RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DE PROJETO ACADÊMICO N° RF 1849/2026 - DPA/DFPA (11.07.02.03)**  
**(N° do Documento: 143)**

**(N° do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)**

**(Assinado digitalmente em 24/07/2026 17:02 )**

**GEORGE DANTAS DE AZEVEDO**

DIRETOR - TITULAR

EMCM/RN (11.32.29)

Matrícula: ###483#3

**(Assinado digitalmente em 29/07/2026 08:31 )**

**GILMAR DOS SANTOS LIMA**

CHEFE DE DIVISAO - TITULAR

DPA/DFPA (11.07.02.03)

Matrícula: ###342#0

**(Assinado digitalmente em 28/07/2026 10:24 )**

**JOSUÉ VITOR DE MEDEIROS JÚNIOR**

PRO-REITOR(A) - SUBSTITUTO

PROPLAN (11.07)

Matrícula: ###968#2

Visualize o documento original em <https://sipac.ufrn.br/documentos/> informando seu número: **143**, ano: **2026**, tipo:  
**RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DE PROJETO ACADÊMICO**, data de emissão: **24/07/2026** e o código de  
verificação: **a20c2721d8**